

### Aufheizprotokoll für Zementestriche

Vor Belegen des Estrichs mit Bodenbelägen ist der Feuchtigkeitsgehalt mittels CM-Gerät zu messen. (Richtlinien zum Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs sind vom Hersteller der Bodenbeläge zu beachten.) Drei Tage nach Erreichen der Verlegereife ist der Estrich mit dem Bodenbelag zu versehen, da bei ungünstigen bauklimatischen Bedingungen eine teilweise Rückfeuchtung des Estrichs nicht auszuschließen ist.

#### Baustellenprotokoll

Estricheinbau: \_\_\_\_\_

**! Aufheizbeginn: "Frühestens 21 Tage nach Estricheinbau"!**

Belegreifheiztag	Soll-Vorlauf Temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
01. Tag	20°C			
02. Tag	20°C			
03. Tag	20°C			
04. Tag	30°C			
05. Tag	40°C			
06. Tag	40°C			
07. Tag	40°C			
08. Tag	40°C			
09. Tag	40°C			
10. Tag	40°C			
11. Tag	40°C			
12. Tag	40°C			
13. Tag	Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM - Messung			
14. Tag	40°C			
15. Tag	40°C			
16. Tag	Erneuter Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM- Messung			
Nach der Belegreife	Soll -Vorlauf Temperatur	Abgelesene Vorlauf Temperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
17. Tag	40°C			
18. Tag	30°C			
19. Tag	20°C			
20. Tag	abgeschaltet			
21. Tag	Belegreife geprüft	CM - Messung	Ergebnis _____ %	
<b>Bestätigung durch Datum Unterschrift:</b>				
	Bauherr / Auftraggeber beauftragt	Bauleiter / Architekt überwacht	Heizungsbauer ausgeführt	Oberbodenleger ausgeführt
Belegreifheizen				
Folien Test				
Feuchtemessung				

Bodenbelagsverlegung begonnen (Datum) \_\_\_\_\_

Bodenbelagsverlegung fertig gestellt (Datum) \_\_\_\_\_